

Atteso che durante l'esecuzione dei lavori il direttore dei lavori ing. DE LUCA Maurizio di Cividale del Friuli, ha comunicato la necessità di procedere alla redazione di una perizia suppletiva e di variante per circostanze sopravvenute non prevedibili al momento della stipulazione del contratto e meglio specificate e motivate nella relazione tecnico – illustrativa predisposta dal citato direttore dei lavori, nonché di adeguamento dell'IVA prevista con aliquota del 21% al 22%;

Dato atto che il sottoscritto quale responsabile del procedimento ha espresso parere favorevole, considerate e valutate le circostanze sulla stesura della perizia suppletiva e di variante ;

Vista ed esaminata la perizia suppletiva e di variante predisposta dal direttore dei lavori ing. De Luca Maurizio di Cividale del Friuli, in data 01 aprile 2014, assunta al prot in data 26 aprile 2014, al n.803, con l'utilizzo delle risorse a disposizione (ribasso di gara e minori quantità di lavori eseguiti), nell'importo complessivo di € 150.000,00= , così ripartito :

Quadro economico di perizia:

A)Lavori a base d'asta		
per lavori		€ 109.402,70
oneri sicurezza		€ - 3.500,00
Totale lavori a base d'asta		€ 105.902,70
Ribasso del 4,10%		€ 4.342,01
Totale al netto del ribasso		€ 101.560,69
Oneri per la sicurezza		€ 3.500,00
Totale lavori di perizia		€ 105.060,69
B)Somme a disposizione ammine :		€ 44.939,31
• IVA 22%	€ 23.113,36	
• Spese tecniche	€ 19.852,84	
• Collaudo	€ 1.132,56	
• RUP	€ 840,55	
Totale Generale		€ 150.000,00

Dato atto che la suddetta perizia si compone dei seguenti elaborati :

- ° Relazione tecnico – illustrativa e quadro economico di spesa ;
- ° Verbale di concordamento nuovo prezzo ;
- ° Computo metrico ;
- ° Quadro di raffronto ;
- ° Atto di sottomissione
- ° Numero 6 tavole grafiche;

Atteso che l'esecuzione degli interventi previsti nella cenata perizia rientra nel limite del 20 % previsto dall'art. 27 della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14, e s.m.i. per cui l'approvazione compete al sottoscritto R.S.T./ procedimento, a termini dell'art. 83, del regolamento di attuazione della l.r. n. 14/2002, non risultando maggiori oneri rispetto al finanziamento concesso ;

Ritenuto detto elaborato meritevole di approvazione a conferma di quanto disposto con la sopra richiamata normativa ;

Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 ;

Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile, a termini del D.Lgs n. 267/2000;

Vista la legge regionale 31 maggio 2002 , n. 14, art. 27 , 3° comma ;

Visto il regolamento di attuazione DPR n. 0165/Pres, dd. 05 giugno 2003 ;

Visto il capitolato generale d'appalto DPR n. 0166/Pres, dd. 05 giugno 2003;

determina

1 - di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori di : "**miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali** ", redatta in data 01 aprile 2014, dall'ing. DE LUCA Maurizio di Cividale del Friuli, in qualità di direttore dei lavori, per il complessivo importo di € 150.000,00= così suddiviso :

Quadro economico di perizia:

A)Lavori a base d'asta		
per lavori		€ 109.402,70
oneri sicurezza		€ - 3.500,00

Totale lavori a base d'asta.....	€ 105.902,70
Ribasso del 4,10%	€ 4.342,01
Totale al netto del ribasso.....	€ 101.560,69
Oneri per la sicurezza	€ 3.500,00
Totale lavori di perizia	€ 105.060,69
B) Somme a disposizione ammine :	€ 44.939,31
IVA 22%	€ 23.113,36
Spese tecniche	€ 19.852,84
Collaudo	€ 132,56
RUP	€ 840,55
Totale Generale	€ 150.000,00

2. dato atto che la suddetta perizia si compone dei seguenti elaborati :

- ° Relazione tecnico – illustrativa e quadro economico di spesa ;
- ° Verbale di concordamento nuovo prezzo ;
- ° Computo metrico ;
- ° Quadro di raffronto ;
- ° Atto di sottomissione
- ° Numero 6 tavole grafiche;

3. di approvare lo schema di atto di sottomissione predisposto dal direttore dei lavori che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e il verbale di concordamento nuovo prezzo;

4. di dare espressamente atto che la perizia prevede alcune opere migliorative per la funzionalità e fruibilità dell'opera, come meglio elencato nella relazione di accompagnamento della perizia, e ciò nel limite del 20% dell'importo contrattuale, a termini di quanto previsto dall'art. 27- 3° comma , della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14, e s.m.i. e dell'art. 83, del regolamento di attuazione della citata legge regionale;

5. di determinare definitivamente la spesa complessiva per l'appalto in € 105.915,56=, oneri per la sicurezza compresi , oltre all' IVA nella misura del 22% ;

6. di dare atto che al finanziamento dell'intervento per complessive € 150.000,00=, con contributo una tantum assegnato dalla direzione centrale ambiente energia e politiche per la montagna- Servizio coordinamento per la montagna di Udine ;

7. di dare atto che la precitata perizia non comporta occupazioni di aree private , nonché la necessità di acquisire ulteriori nulla osta e/o autorizzazioni in merito ;

8. di dare atto che la spesa complessiva di € 150.000,00= è imputata al cap. 4626 – codice 2080101 – codice SIOPE 2102, residui 2013, del bilancio di previsione 2014 in corso di formazione;

9. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile , di cui all'art. 4), comma dell'art. 151 e 184 del T.U.E.L. dd. 18.08.2000, n. 267 ;

Il Responsabile dell'area tecnica
Vogrig Giuseppe



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio finanziario

-Vogrig Bruno-

